

რეგიონი	მუნიციპალიტეტი	პროექტის დასახელება	სახელშეკრულებ ო ღირებულება (ლარი)
გურია	ლანჩხუთი	ქალაქ ლანჩხუთის ადმინისტრაციულ ერთეულში თბილისის ქუჩაზე რკინა ბეტონის სანიაღვრე არხის მოწყობა	48 622
გურია	ლანჩხუთი	ქალაქ ლანჩხუთის ადმინისტრაციულ ერთეულში ცინცაძის ქუჩაზე გზის მოასფალტება და რკინა ბეტონის სანიაღვრე არხის მოწყობა	217 272
გურია	ლანჩხუთი	ქალაქ ლანჩხუთის ადმინისტრაციულ ერთეულში გურამიშვილის ქუჩაზე გზის მოასფალტება და რკინა ბეტონის სანიაღვრე არხის მოწყობა	222 675
გურია	ლანჩხუთი	ქალაქ ლანჩხუთის ადმინისტრაციულ ერთეულში კუპრეიშვილის ქუჩაზე სანიაღვრე არხის მოწყობა.	221 572
გურია	ლანჩხუთი	ქ.ლანჩხუთის ადმინისტრაციულ ერთეულში, კოსტავას ქუჩაზე გზის მოასფალტება	106 195

სამუშაოების დაწყების თარიღი	სამუშაოების დასრულების თარიღი	ფაქტიური შესრულება	ფაქტიური შესრულება (%)	ათვისება საკასო
03.12.2014	13.03.2015	2 917	6	48 490
03.12.2014	13.03.2015	147 214	100	216 943
03.12.2014	13.03.2015	193 708	100	222 302
03.12.2014	13.03.2015	164 000	78	221 036
03.12.2014	13.03.2015	104 071	98	106 185

ათვისება საკასო ( )	სავარაუ დო საკასო I კვარტალ ი	სავარაუ დო საკასო II კვარტალ ი	შენიშვნა
99,73			გამარტივებული შესყიდვით ხელშეკრულება გააფორმეს დეკემბერში და სამუშაოები დასრულდება 13 მარტს.თანხა ჩაერიცხა საბანკო გარანტიით
99,85			გამარტივებული შესყიდვით ხელშეკრულება გააფორმეს დეკემბერში და სამუშაოები დასრულდება 13 მარტს.თანხა ჩაერიცხა საბანკო გარანტიით
99,83			გამარტივებული შესყიდვით ხელშეკრულება გააფორმეს დეკემბერში და სამუშაოები დასრულდება 13 მარტს.თანხა ჩაერიცხა საბანკო გარანტიით
99,76			გამარტივებული შესყიდვით ხელშეკრულება გააფორმეს დეკემბერში და სამუშაოები დასრულდება 13 მარტს.თანხა ჩაერიცხა საბანკო გარანტიით
99,99			გამარტივებული შესყიდვით ხელშეკრულება გააფორმეს დეკემბერში და სამუშაოები დასრულდება 13 მარტს.თანხა ჩაერიცხა საბანკო გარანტიით