

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის 9 თვის შესრულების მიმდინარეობის ანგარიში

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში მიმდინარე წლის 1 ოქტომბრის მდგომარეობით შემოსავლებმა 1216674 ლარი შეადგინა, რაც წლიური გეგმის 48,1%-ს შეადგენს, ხოლო 2014 წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 405178 ლარით მეტია ქონების გადასახადის საკასო შემოსავალი 383629 ლარია რაც წლიური გეგმის 42,9%-ია, შესრულების აღნიშნული მაჩვენებელი არასახარბიელოა, მაგრამ წლის დარჩენილ პერიოდში საგადასახადო კოდექსით განსაზღვრულ ვადებში მოსალოდნელია გეგმის შესრულებაში გარღვევის სრული აღმოფხვრა, საანგარიშო პერიოდში სხვა შემოსავლების სახით ბიუჯეტში მობილიზებულია 791213 ლარი რაც წლიური გეგმის 68,1%-ს შეადგენს, მათ შორის ცუდი მდგომარეობა ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებლის გეგმის შესრულებაში, წლის დარჩენილ პერიოდში გარღვევა 218074 ლარს შეადგენს. სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლის წლიური გეგმის შესრულების მაჩვენებელი 49,3%-ია. კვლავ გრძელდება ქაოსი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავების მოსაკრებლის ბიუჯეტში მობილიზაციის საქმეში და საანგარიშო პერიოდში მხოლოდ 1520 ლარია შემოსული, როცა საგადასახადო ბაზა ჩვენი შეფასებთ 10 ჯერ მეტია. საგანგაშო მდგომარეობაა არაფინანსურ აქტივების /გაყიდვა/ კლებიდან შემოსავლის გეგმის შესრულებაში და ის წლიურთან მიმართებაში მხოლოდ 8,9%-ით არის შესრულებული ანუ გარღვევა 429168 ლარს შეადგენს.

საანგარიშო პერიოდში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში მიღებული გრანტები 9387034 ლარია, მათ შორის 5135900 ლარი გათანაბრებითი ტრანსფერი /წლიურის 87,3%/, 164700 ლარი /წლიურის 74,9%/ მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელების მიზნით, საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის პროექტების დასაფინანსებლად 2465081 /წლიურთან 66,1%-ი/ ლარი, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამების დასაფინანსებლად 763975 ლარი. სტიქიის შედეგად მიყენებული ზარალის სალიკვიდაციოდ 2014 წლის 30 იანვარს ჩამორიცხულია 2000000 ლარი, ასევე 249249 ლარი მთავრობის განკარგულებით 2014 წელში ჩამორიცხული თანხების ნაშთი, 165371 ლარი თავისუფალი თანხის ნაშთი რომელიც მიმართულია მიმდინარე წლის ხარჯების დასაფინანსებლად. მიმდინარე წლის 1 იანვრიდან 1 ოქტომბრამდე სარეზერვო ფონდიდან გამოიყო 9377 ლარი და გაიხარჯა ზამთრის პერიოდში მუნიციპალიტეტის შიდა გზების გაწმენდის სამუშაოებზე, ტყის წარმოშობის საბუთის გაცემასა და დაფორნიშების მოსაკრებლზე სახელმწიფო ბაჟზე.

ანუ სულ საანგარიშო პერიოდში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკასო შესრულებამ გარდამავალი ნაშთის ჩათვლით შეადგინა 13038328 ლარი ანუ წლიური გეგმის 71,6%-ი,

9 თვეში გაწეულია 12917288 ლარის ხარჯი, მათ შორის შტატით მომუშავე პერსონალის შრომის ანაზღაურებაზე 1140274 ლარი გაწეული ხარჯების /არაფინანსური აქტივების მუხლის ხარჯის გარეშე/ 17,0%-ი, შტატგარეშე მუშაკის შრომის ანაზღაურებაზე 1,3%-ი, მივლინების ხარჯმა 3834 ლარი შეადგინა, ოფისის მუხლის ხარჯზე მიმართულია 182311 ლარი გაწეული ხარჯების 2,7%-ი, წარმომადგენლობითი ხარჯის დაფინანსების საკასო შესრულება 14524 ლარია /0,2%/, ტრანსპორტის ექსპლუატაციისა და შენახვის ხარჯი 110396 ლარი /1,6%-ი/, სხვა საქონელი და მომსახურებაზე გაიხარჯა 195705 ლარი /2,95_ი/, ა(ა)იპ-ების დაფინანსებაზე 4502358 ლარი მიიმართა რაც გაწეული ხარჯების 67,0%-ს შეადგენს, სოცუზრუნველყოფის ხარჯებზე მიმართულია 241565 ლარი /3,6%-ი/, სხვა ხარჯების მუხლის ხარჯი 9247 ლარია. საანგარიშო პერიოდში არაფინანსური აქტივების ხარჯზე /ძირითადად ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობა რეაბილიტაციაზე/ მიმართულია 6200493 ლარი ბიუჯეტით გაწეული ხარჯების 48,0%-ი. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით სოციალურ პროგრამების დაფინანსებაზე მიმართულია 303 257 ლარი ხარჯების 4,5%-ი.

ა(ა)იპ ლანჩხუთის ტექ-სერვისი დაფინანსებამ 149000 ლარი შეადგინა /სუბსიდია/ გაწეული ხარჯის 3,3%-ი, ა(ა)იპ ლანჩხუთი სერვისი საანგარიშო პერიოდში დაფინანსდა 363900 ლარით /8,1%-ი/, რელიგის მხარდაჭერის დაფინანსება 50650 ლარს შეადგენს /1,1%-ი/, ა(ა)იპ საგარეო ეკონომიკური განვითარების ცენტრის დაფინანსება 115320 ლარია /2,6%-ი/, ა(ა)იპ სკოლამდელი საგანმანათლებლო სააღმზღდელო ცენტრის დაფინანსება განხორციელდა 1094930 ლარის ოდენობით რაც ბიუჯეტით გაწეული მიმდინარე ხარჯების 16,3%-ი, სუბსიდიით გაწეული ხარჯების 24,3%-ი, ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სპორტულ ცენტრს ჩაერიცხა 260915 ლარი /5,8%-ი/, ა(ა)იპ საფეხბურთო კლუბი გურიას საანგარიშო პერიოდში 1460000 ლარით დაფინანსდა ბიუჯეტით გაწეული ხარჯების 21,7%-ია ხოლო სუბსიდიით გაწეული ხარჯების 32,4%-ი, ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბავშვთა საფეხბურთო სკოლის დაფინანსებაზე მიიმართა 100000 ლარი /2,2%-ი/, ა(ა)იპ ლანჩხუთის გოგონათა ექსპერიმენტალური სარაგბო საფეხბურთო სკოლას ჩაერიცხა 46908 ლარი /1,0%-ი/, ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანებას საანალიზო პერიოდში 691440 ლარი ანუ სუბსიდიით გაწეული ხარჯების 15,4%-ი, ა(ა)იპ ლანჩხუთის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის დაფინანსებამ 97000 ლარი შეადგინა /2,2%-ი/, უნდა არინიშნოს, რომ საკრებულოში

დასაქმებულ შტატგარეშე მუშაკების ხელფასის ფონდში დეფიციტი წლის დარჩენილ პერიოდში 4101 ლარია, გამგეობაში დასაქმებული შტატგარეშე მუშაკების ხელფასის ფონდი 1 ოქტომბრის მდგომარეობით ამოწურულია.

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით დაფინანსებული შესყიდვების გეგმის ჯამი შეადგენს 613050 ლარს, ცენტრალური ბიუჯეტით დაფინანსებული შესყიდვების გეგმის ჯამი შეადგენს 9370636 ლარს. მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, მონეტარული ზღვარის გათვალისწინებით 9 თვის განმავლობაში სულ გამოცხადებული იქნა 42 ტენდერი, არ შემდგარი ტენდერების რაოდენობა შეადგენს 9, უარყოფითი შედეგით დასრულდა ორი ტენდერი. ტენდერების შედეგად მიღებული იქნა 2232041 ლარის ეკონომია. ინფორმაცია ტენდერების შესახებ ასახულია დანართი №1-ში. ტენდერის საშუალებით გაფორმებული იქნა 29 ხელშეკრულება. სულ ცხრა თვის განმავლობაში სამსახურის მიერ გაფორმებული იქნა 285 ხელშეკრულება.

საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 20 იანვრის N39 განკარგულების შესაბამისად საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან, საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვის მიზნით ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტს გამოეყო 73268 ლარი. მომსახურების შესყიდვის მიზნით უკვე ჩატარდა გამარტივებული ელექტრონული ტენდერები და შედგენილი იქნა საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციები. სამუშაოების შესრულების მიზნით ამავე განკარგულებით გამოყოფილია 3655681 ლარი. ელექტრონული ტენდერის შედეგად გაფორმებული იქნა ხელშეკრულებები და მიმდინარეობს სამუშაოები. ინფორმაცია სამუშაოების მიმდინარეობის შესახებ ასახულია დანართი N2-ში.

საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 12 მარტის N506 განკარგულებით სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტისათვის გამოეყო 817447 ლარი. გამოყოფილი თანხა განაწილებული იქნა სოფლის მოსახლეობასთან შეხვედრებზე დასმული პრობლემების გათვალისწინებით. გამოყოფილი თანხით სულ სოფლებში დაფინანსდება 147 პროექტი. ინფორმაცია სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის სამუშაოების შესახებ ასახულია დანართი N3-ში.

საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 29 ივნისის NN#2551 განკარგულებით სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტს გამოეყო 2600000 ლარი. სამუშაოების შესახებ ინფორმაცია ასახულია დანართი N4-ში.

ბიუჯეტის 9 თვის ანგარიშის მონაცემებით გამოიკვეთა, რომ მიმდინარე წლის IV კვარტალში სპეციალური დანიშნულების ტრანსფერის გარეშე ბიუჯეტით აღებული ვალდებულებების სრულად დაფინანსების პირობებში გასაწევი ხარჯი 2045235 ლარია და მათი დაფინანსების წყაროს შეადგენს:

1. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მისაღები გათანაბრებითი ტრანსფერი 745200 ლარი
2. მიზნობრივი ტრანსფერი 55300 ლარი
3. ადგილობრივი შემოსავლები 1244735 ლარი

აღნიშნულ პერიოდში ადგილობრივი ბიუჯეტში მობილიზებული უნდა იქნეს 1244735 ლარი რაც ურთულეს ამოცანას წარმოადგენს.

ჩვენი გათვლით სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ტრანსფერი სრულად ჩამოირიცხება, ხოლო რაც შეეხება ადგილობრივ შემოსავლებს წლის დარჩენილ პერიოდში მოსალოდნელი შემოსავლების პროგნოზი ასეთია;

1. ქონების გადასახადის 371000 ლარი
 - ა. სასოფლო სამეურნეო მიწა 30000 ლარი
 - ბ. არასასოფლო სამეურნეო მიწა 341000 ლარი
2. სხვა შემოსავლების გადასახადი 195000 ლარი
 - ა. ბუნებრივი რესურსების მოსაკრებელი 25000 ლარი
 - ბ. სატამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი 20000 ლარი
 - გ. ჯარიმები და საურავები 150000 ლარი
3. არაფინანსური აქტივების რეალიზაციიდან 43315 ლარი
/ყოფილი სოფტექნიკის მიწის თანხის გარეშე/

სულ მოსალოდნელმა შემოსავლებმა 609000 ლარი შეადგინა ანუ ბიუჯეტის შემოსავლების დეფიციტი 635735 ლარია.

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო
და მუნიციპალური შესყიდვების სამსახური

2800

ლანჩხუთი მ. კოსტავას ქ. №37

ტელ: 0 494 22 30 14

N 1962
08/10/2015

1962-09-3-201510081545



ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის
ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსს
ქალბატონ მაგული კუნჭულისას
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის
საფინანსო საბიუჯეტო და მუნიციპალური
შესყიდვების სამსახურის

გ ა ნ მ ა რ ტ ე ბ ი თ ი ბ ა რ ა თ ი

წარმოგიდგენთ 2015 წლის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ბიუჯეტის 9 თვის შესრულების
ანგარიშს მუნიციპალიტეტის საკრებულოში წარსადგენად.

დანართი თან ერთვის

პატივისცემით,

როლანდი ლაშხია

სამსახურის უფროსი

საფინანსო-საბიუჯეტო და მუნიციპალური შესყიდვების სამსახური



საქართველო
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის
ბამბეობა



2800

ლანჩხუთი მ. კოსტავას ქ. №37

ტელ: 0 494 22 30 10

N 1544
09/10/2015

1544-09-2-201510091149



ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
თავმჯდომარეს ბატონ გიორგი ხელაძეს

ბატონო გიორგი,

გეგზავნებთ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო და მუნიციპალური შესყიდვების სამსახურის მიერ მომზადებული განმარტებითი ბარათი მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის 9 თვის შესრულების თაობაზე.
გთხოვთ განიხილოთ.

ზაზა ურუშაძე

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გამგებელი

ხელმძღვანელობა

1	წლიური გეგმა	ავვისტო (ნაზარდი)	წლიურთან შესრულების %	
		საკასო შესრულება		
1	შემოსავლები (კაპიტალურის ჩათვლით)	2528300	1216674.22	48.1
1	გადასახადები	895000	383629.2	42.9
2	ქონების გადასახადი	895000	383629.2	42.9
1	საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	285000	295710.95	103.8
1	ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	10000	2558.05	25.6
2	ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე	6000	2558.05	42.6
2	არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე	4000	0	0.0
1	სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	60000	56985.81	95.0
2	ფიზიკური პირებიდან	50000	53390.77	106.8
2	იურიდიული პირებიდან	10000	3595.04	36.0
1	არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	540000	28374.39	5.3
2	ფიზიკური პირებიდან	40000	7729.86	19.3
2	იურიდიული პირებიდან	500000	20644.53	4.1
1	სხვა შემოსავლები	1162300	791213.2	68.1
2	შემოსავლები საკუთრებიდან	302800	76014.37	25.1
2	რენტა	302800	76014.37	25.1
1	მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	292800	74725.84	25.5
1	შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირაგნობა და სხვა) გადაცემიდან	10000	1288.53	12.9
2	საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	103000	69494.13	67.5
2	ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	85000	44918.38	52.8
1	სანებართვო მოსაკრებელი	5000	8485.2	169.7
1	საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი		12.65	
1	სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადაგადების მოსაკრებელი		400	
1	სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	70000	34500	49.3
1	ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	10000	1520.53	15.2
1	სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი		0	
1	არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	18000	24575.75	136.5
1	შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან		0	
1	შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	18000	24575.75	136.5
1	ჯარიმები, სანქციები და საურავები	756500	637381.28	84.3
1	შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები		8323.42	
1	არაფინანსური აქტივების კლება	471000	41831.82	8.9
1	ძირითადი აქტივები	75000	6412.35	8.5
2	არაწარმოებული აქტივები	396000	35419.47	8.9
1	მიწა	396000	35419.47	8.9

1	გრანტები	13247496	9387034	70.9
1	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი		0	
2	სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	13247496	9387034	70.9
1	გათანაბრებითი ტრანსფერი	5881100	5135900	87.3
1	მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	220000	164700	74.9
1	საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები	3728949	2465081	66.1
1	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	817447	763975	93.5
	სტიქია	2600000	857378	33.0
1	სულ შემოსულობები	15775796	10603708.22	67.2
2	წლის დასაწყისისთვის არსებული ნაშთი მიმართული ხარჯებზე	2434620	2503468.08	102.8
2		18210416	13107176.3	72.0

ლ ა ნ ჩ ხ უ თ ი ს მ უ ნ ი ც ი პ ა ლ ი ტ ე ტ ი

2015 წელი სექტემბერი ნაზარდი

№	დასახელება		სეღმასი	შტატებზე მოქმედების ანაზღაურება	მიქლინება	ოფისი	წარმომადგენლობითი ხარჯი	ტრანტი	რბილი ინვენტარი	ტრანსპორტის ხარჯი	სხვა საქონელი და მომსახურების	არაფინანსური აქტივები	სუბსიდი	სოც. ბენეფიცი	სხვა ხარჯები	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	გეგმა	404500	59220	5000	31540	5000			68840	108000	10500		3000	0	695600	
		ფაქტი	292317	45591	373	19488	4609			0	42003	88089	6349	0	2731	0	501549
		სხვაობა	112183	13629	4627	12052	391			0	26837	19911	4151	0	269	0	194051
2	მუნიციპალიტეტის გამგეობა	გეგმა	1148800	40320	6000	147800	10000				75700	91220	15850		37000	150	1572840
		ფაქტი	779707	41896	3026	79878	9915			0	49528	59361	10551	0	7872	0	1041735
		სხვაობა	369093	-1576	2974	67922	85			0	26173	31859	5299	0	29128	150	531105
3	სახანძრო-სამაშველო სამსახური	გეგმა	5500			500				305360	680						312040
		ფაქტი	5418	0	0	218	0			229035	0	0	0	0	0	0	235184
		სხვაობა	82	0	0	282	0			76325	0	0	0	0	0	0	76856
4	სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის და მობილიზაციის სამსახური	გეგმა	83400		1000	22900					22700			800			130800
		ფაქტი	62831	0	435	16913	0			0	10820	0	0	0	0	0	90999
		სხვაობა	20569	0	565	5987	0			0	11880	0	800	0	0	0	39801
5	სარეზერვო ფონდი	გეგმა									17850						17850
		ფაქტი	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
		სხვაობა	0	0	0	0	0			0	0	17850	0	0	0	0	17850
6	ქალაქის ტერიტორიაზე მუნიციპალურ შენობა - ნაგებობაში დახარჯული წყლის გადასახადი	გეგმა				5000											5000
		ფაქტი	0	0	0	580	0			0	0	0	0	0	0	0	580
		სხვაობა	0	0	0	4420	0			0	0	0	0	0	0	0	4420
7	გარე განათების მოვლა პატრონობა ა(ა)იპ ლანჩხუთი ტექ-სერვისი	გეგმა											189500				189500
		ფაქტი	0	0	0	0	0			0	0	0	0	149000	0	0	149000
		სხვაობა	0	0	0	0	0			0	0	0	0	40500	0	0	40500
8	დასუფთავების ღონისძიებები ა(ა)იპ ლანჩხუთი სერვისი	გეგმა											492000				492000
		ფაქტი	0	0	0	0	0			0	0	0	0	363900	0	0	363900
		სხვაობა	0	0	0	0	0			0	0	0	0	128100	0	0	128100
9	გარე განათების ელექტროენერჯის ხარჯი	გეგმა				130000											130000
		ფაქტი	0	0	0	64835	0			0	0	22349	0	0	0	0	87184
		სხვაობა	0	0	0	65165	0			0	0	-22349	0	0	0	0	42816
10	სოც.კულტურული ღონისძიებები	გეგმა							60	14000	31940	2000			14000		62000
		ფაქტი	0	0	0	0	0			60	7533	20910	2000	0	0	9247	39750
		სხვაობა	0	0	0	0	0			0	6467	11030	0	0	0	4753	22250
11	რელიგიის მხარდაჭერა	გეგმა											55000				55000
		ფაქტი	0	0	0	0	0			0	0	0	0	50650	0	0	50650
		სხვაობა	0	0	0	0	0			0	0	0	0	4350	0	0	4350

№	დასახელება		სემესტრი	მოსწავლეების რაოდენობა	საბაკალავრო	მიმდინარეობს	ოფისი	წარმომადგენლობითი ხარჯი	ტრანპორტი	რბოლი	ტრანსპორტი	სხვა ხარჯი	საქონელი და მომსახურების ხარჯი	არაფინანსური აქტივები	სუბსიდი	სოციალური მომსახურება	სხვა ხარჯები	ჯამი
12	ა(ა)იპ საგარეო ეკონომიკური კავშირთა დეპარტამენტის, ინვესტიციების, ტრანსპორტის ტურიზმის და მეწარმეობის განვითარების ცენტრი	გეგმა													154350			154350
		ფაქტი	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	115320	0	0	115320
		სხვაობა	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	39030	0	0	39030
13	ა(ა)იპ სკოლამდელი საგანმანათლებლო სააღმზრდელო ცენტრი	გეგმა													1550000			1550000
		ფაქტი	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	1094930	0	0	1094930
		სხვაობა	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	455070	0	0	455070
14	ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი	გეგმა													320000			320000
		ფაქტი	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	260915	0	0	260915
		სხვაობა	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	59085	0	0	59085
15	მუნიციპალური საფეხბურთო კლუბი გურია	გეგმა													1510000			1510000
		ფაქტი	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	1460000	0	0	1460000
		სხვაობა	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	50000	0	0	50000
16	ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალური ბავშვთა საფეხბურთო სკოლა	გეგმა													130000			130000
		ფაქტი	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	100000	0	0	100000
		სხვაობა	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	30000	0	0	30000
17	ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გოგონათა ექსპერიმენტალური სარაგბო საფეხბურთო სკოლა	გეგმა													51500			51500
		ფაქტი	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	46908	0	0	46908
		სხვაობა	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	4592	0	0	4592
18	ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანება	გეგმა													878800			878800
		ფაქტი	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	691440	0	0	691440
		სხვაობა	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	187360	0	0	187360
19	ა(ა)იპ ლანჩხუთის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი	გეგმა													122500			122500
		ფაქტი	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	97000	0	0	97000
		სხვაობა	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	25500	0	0	25500
20	მზრუნველობამოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა	გეგმა													74000			74000
		ფაქტი	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	55500	0	0	55500
		სხვაობა	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	18500	0	0	18500
21	მრავალშეილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა	გეგმა														30000		30000
		ფაქტი	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	23300	0	0	23300
		სხვაობა	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	6700	0	0	6700

№	დასახელება	ხელფასი	დღობრივი მომუშავეთა ანაზღაურება	მიქლინება	ოფისი	წარმომადგენლობითი ხარჯი	განაღობ	რბილი ინვენტარი	ტრანსპორტი ხარჯი	სხვა საქონელი და მომსახურებ	არაფინანსური აქტივები	სუფსიდი	სოციალური მომსახურება	სხვა ხარჯები	ჯამი
23	სხვადასხვა ომებსა და კონფლიქტებში მონაწილე ვეტერანთა დახმარების პროგრამა	გეგმა											49500		49500
		ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31700	0	31700
		სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17800	0	17800
24	მაღალმთიანი სოფლებიდან მოსწავლეთა ტრანსპორტირების პროგრამა	გეგმა										5000			5000
		ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2295	0	0	2295
		სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2705	0	0	2705
25	ცენტრ „იანანას“ თანადაფინანსების პროგრამა	გეგმა										10000			10000
		ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7000	0	0	7000
		სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3000	0	0	3000
26	ბიკარბონატული ჰემოდიალიზით - თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა საშეღიძინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების პროგრამა	გეგმა											28000		28000
		ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20592	0	20592
		სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7408	0	7408
27	იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარების პროგრამა	გეგმა											12300		12300
		ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6200	0	6200
		სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6100	0	6100
28	რეფერალური დახმარების ცენტრისა და ეროვნული სკრინინგ ცენტრის მომსახურების თანადაფინანსების პროგრამა	გეგმა											8600		8600
		ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4310	0	4310
		სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4290	0	4290
29	მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი პირველი და მეორე ჯგუფის ინვალიდების , ასევე უკიდურესად დამძიმებული ჯანმრთელობის მქონე პირების ოჯახების ერთჯერადი დახმარების პროგრამა	გეგმა											173500		173500
		ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144860	0	144860
		სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28640	0	28640
30	გამარჯვებულ ქალთა კლუბის სარეაბილიტაციო პროგრამა	გეგმა										10000			10000
		ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7500	0	7500
		სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2500	0	2500
31	სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერა	გეგმა										5000			5000
		ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	0	5000
№	დასახელება	ხელფასი	დღობრივი მომუშავეთა ანაზღაურება	მიქლინება	ოფისი	წარმომადგენლობითი ხარჯი	კვება	რბილი ინვენტარი	ტრანსპორტი ხარჯი	სხვა საქონელი და მომსახურებ	არაფინანსური აქტივები	სუფსიდი	სოციალური მომსახურება	სხვა ხარჯები	ჯამი
	გეგმა	0	0	0	400	0	0	0	0	5100	9419236	0	0	0	9424736

58	ინფრასტრუქტურა	ფაქტი	0	0	0	400	0	0	0	4996	6181592	0	0	0	6186988	
		სხვაობა	0	0	0	0	0		0	0	104	3237644	0	0	0	3237748
59	არხი და ნაპირსამაგრი	გეგმა									2132070				2132070	
		ფაქტი	0	0	0	0	0		0	0	0	1377444	0	0	0	1377444
		სხვაობა	0	0	0	0	0		0	0	0	754626	0	0	0	754626
60	გზა	გეგმა								5100	3204012				3209112	
		ფაქტი	0	0	0	0	0		0	0	4996	2072911	0	0	0	2077907
		სხვაობა	0	0	0	0	0		0	0	104	1131101	0	0	0	1131206
61	ხიდი	გეგმა									706965				706965	
		ფაქტი	0	0	0	0	0		0	0	0	461994	0	0	0	461994
		სხვაობა	0	0	0	0	0		0	0	0	244971	0	0	0	244971
62	ბინათმშენებლობა	გეგმა									374842				374842	
		ფაქტი	0	0	0	0	0		0	0	0	343789	0	0	0	343789
		სხვაობა	0	0	0	0	0		0	0	0	31053	0	0	0	31053
63	ბაღები	გეგმა									965349				965349	
		ფაქტი	0	0	0	0	0		0	0	0	617223	0	0	0	617223
		სხვაობა	0	0	0	0	0		0	0	0	348126	0	0	0	348126
64	წყალი	გეგმა									792312				792312	
		ფაქტი	0	0	0	0	0		0	0	0	391713	0	0	0	391713
		სხვაობა	0	0	0	0	0		0	0	0	400599	0	0	0	400599
65	ბიბლიოთეკა	გეგმა									9731				9731	
		ფაქტი	0	0	0	0	0		0	0	0	9620	0	0	0	9620
		სხვაობა	0	0	0	0	0		0	0	0	111	0	0	0	111
66	საპროექტო	გეგმა									143168				143168	
		ფაქტი	0	0	0	0	0		0	0	0	143168	0	0	0	143168
		სხვაობა	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
67	სოფლის პროგრამა	გეგმა				400					817047				817447	
		ფაქტი	0	0	0	400	0		0	0	0	763732	0	0	0	764132
		სხვაობა	0	0	0	0	0		0	0	0	53315	0	0	0	53315
68	კეთილმოწყობა	გეგმა									273740				273740	
		ფაქტი	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		სხვაობა	0	0	0	0	0		0	0	0	273740	0	0	0	273740
	სულ	გეგმა	1642200	99540	12000	338140	15000	305360	60	181920	254110	9448386	5557650	341900	14150	18210416
		ფაქტი	1140274	87488	3834	182311	14524	229035	60	110396	195705	6200493	4502358	241565	9247	12917288
		სხვაობა	501926	12052	8166	155829	476	76325	0	71524	58405	3247893	1055292	100335	4903	5293128

#	სამუშაოს დასახელება	ღირებულება	შესრულების პროცენტი
1	ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში სუფსა-გულიანის გზის რეაბილიტაცია	900 000	25
2	ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გრიგოლეთის საწვრთნელი ბაზის რეაბილიტაცია	358 887	80
3	მაჩხვარეთის ბაგა-ბაღის შენობის სრული რეაბილიტაცია.	251 744	100
4	ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში ჩიბათის ადმინისტრაციულ ერთეულში (სოფელი ჭალა) წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა	86 357	72
5	ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში შუხუთის ადმინისტრაციულ ერთეულში წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა	66 427	54
6	ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში ნიგვზიანის ადმინისტრაციულ ერთეულში წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა	226 947	60
7	ქალაქ ლანჩხუთში დუმბადის და წმინდა ნინოს ქუჩებზე რკ/ბეტონის სანიაღვრე არხების მოწყობა	240 000	85
8	ქალაქ ლანჩხუთში გორგასლის ქუჩის რკ/ბეტონის სანიაღვრე არხების მოწყობა და მოასფალტება	151 455	95
9	ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში აცანის ადმინისტრაციულ ერთეულში წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა	80 180	45
10	აკეთის ბაღის შენობის მშენებლობა.	149 206	95
11	ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში მამათის ადმინისტრაციულ ერთეულში შიდა გზებზე რკ/ბეტონის სანიაღვრე არხების და ბეტონის საფარის მოწყობა	85 493	75
12	ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში მაჩხვარეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა	36 085	85
13	ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში ნიგოითის ადმინისტრაციულ ერთეულში წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა	114 390	52
14	ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში ნინოშვილის ადმინისტრაციულ ერთეულში წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა	76 242	72
15	ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში სოფ. ჯურუყვეთის ბაღის შენობის მშენებლობა.	258 520	40
16	ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში სოფ. წყალწმინდის ბაღის შენობის მშენებლობა.	236 380	40
17	ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში აკეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა	30 573	14
18	სოფ სუფსის ცენტრის კეთილმოწყობა	212777	2
19	ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში გვიმბალაურის ადმინისტრაციულ ერთეულში შიდა გზის შეკეთება	33 054	85

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხა 2015 წ. 1381
განკარგულება

#	სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებები 2015 წ (რეგ. ფონდი)	გამოყოფილი თანხა	გაფორმებული ხელშეკრულება	შემსრულებელი
1	ღრმადელის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ წყალწმინდაში შიდა სასოფლო გზაზე სახიდე გადასასვლელის მოწყობა	443,623	444,000	შპს „სახარია“
2	შუხუთის ადმინისტრაციულ ერთეულში გზის აღდგენითი სამუშაოები და სანიაღვრე არხების გაწმენდა მოწყობა	24,067	24,067	შპს „გურია 2015“
3	აკეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში მდინარე სუფსაზე ნაპირსამაგრის მოწყობა (მრავალწლიანი)	1,315,000	1,315,000	შპს ვლადნეფტპროდუ ქტის" წარმომადგენლობა საქართველოში
4	აცანის ადმინისტრაციულ ერთეულში ადმინისტრაციულ შენობის უკანა მხარეს დამეწყრილი მონაკვეთისა და ამ მონაკვეთზე არსებულ საბავშვო ბაღთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები (მრავალწლიანი)	789,610	789,610	შპს „ოპტიმუსი“
5	სოფელ არჩელში ნაპირსამაგრი სამუშაოები	27,700	20,000	ი.მ. „ოთარ ჯაში“
	ჯამი	2,600,000	2,592,677	

**ინფორმაცია სარეზერვო ფონდის ხარჯვის შესახებ
01,01,2015 01,10,2015 მდგომარეობით**

№	დასახელება	ჩარიცხული თანხა	თვე
1	ზამთრის პერიოდში მოსალოდნელი უხვი ნალექის გამო შესაძლო შიდა გზების დაზიანებასთან დაკავშირებით გაწმენდითი სამუშაოები	2991	თებერვალი
2	ღრმადელის ადმინისტრაციულ ერთეულში სტიქიის შედეგად დაზიანებული შიდა გზების რეაბილიტაცია	6166	თებერვალი
3	ეროვნული სატყეო სააგენტოს მიერ ხეტყის წარმოშობის საბუთის გაცემისა და დაფირნიშების მომსახურების საფასური	70.86	აპრილი
4	სახელმწიფო ბაჟის სასამართლოში განსახილველად	150	სექტემბერი
	სულ ჯამი	9377.86	

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში 2015 წლის სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

N	სოფელი	პროექტის ღირებულება	სახელმწიფო თანხა	შემსრულებელი	დაწყება	დასრულება
1	ზ/შუხუთი	მატარებლის ბაქანთან ელ. განათების მოწყობა.	5720	შპს „გურია 2015“	06.05.	31.07.
2	ზ/შუხუთი	კალანდაძის ქუჩაზე ელ. განათების მოწყობა	4136	შპს „გურია 2015“	06.05.	31.07.
3	ზ/შუხუთი	სოფელ ზემო შუხუთში ნაპირსამაგრის მოწყობა.	3756	შპს „გურია 2015“	06.05.	06.07.
4	ქ/შუხუთი	გაბრიელ ქიქოძის ქუჩაზე წყლის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	14679	შპს „გურია 2015“	06.05.	31.07.
5	ქ/შუხუთი	სოფელ ქვემო შუხუთში სანიაღვრე არხის მოწყობა	6318	შპს „გურია 2015“	06.05.	06.07.
6	ქ/შუხუთი	„საკირეზე“ წყლის სათავე ნაგებობის მოწყობა	3130	შპს „გურია 2015“	06.05.	31.07.
7	ქ/შუხუთი	წმ. ნინოსა და წმ. პანტელეიმონ პირველის ქუჩების ელ. განათების მოწყობა	7112	შპს „გურია 2015“	06.05.	31.07.
8	ქ/შუხუთი	სოფელ ქვემო შუხუთში 50მ საწრეტი არხის გაყვანა	468	შპს „გურია 2015“	06.05.	06.07.
9	ჯიხანჯირი	კოტრიკაძეების ადმართის ბეტონით და ბეტონის „შპალებით“ მოწყობა	8872	ი.მ: „გიორგი რუსია“	10.06.	10.08.
10	შრომისუბანი	ადმინისტრაციული შენობის ფასადის დასრულება და ერთი ოთახის კეთილმოწყობა	8402	ი/მ: „ელგუჯა კვაჭაძე“	09.06.	10.08.
11	შრომისუბანი	ცენტრალური სტადიონის სანიაღვრე არხისა და გარე განათების მოწყობა	1221	ი/მ: „აივაზ ფუტკარაძე“	09.06.	10.08.
12	შრომისუბანი	ცენტრალური სტადიონის ინფრასტრუქტურის მოწყობა	5431	ი/მ: „აივაზ ფუტკარაძე“	25.09.	31.10.
13	მოედანი	მოედნის გზის დაგრეიდერება და ნაწილობრივ მოხრეშვა	6812	ი/მ: გრიგოლ მარგალიტაძე	09.06.	10.08.
14	მოედანი	სოფელ მოედანში მილხიდის მოწყობა	1907	ი/მ: გრიგოლ მარგალიტაძე	09.06.	10.08.
15	მოედანი	სოფელ მოედანში მილხიდის რეაბილიტაცია	2533	ი/მ: გრიგოლ მარგალიტაძე	09.06.	10.08.
16	მოედანი	სოფელ მოედანში გარე განათების მოწყობა	2050	ი/მ: „ელგუჯა კვაჭაძე“	28.09.	31.10.
17	ხორეთი	ბეტონის ცხაურის მოწყობა ხორეთის ცენტრში	1957	ი/მ: რაული კომახიძე	09.06.	10.08.
18	ხორეთი	ბეტონის სანიაღვრე არხის დასრულება	5755	ი/მ: რაული კომახიძე	09.06.	10.08.
19	ხორეთი	სასაფლაოსთან არსებულ ხიდთან „დამაწყნარებლის“ მოწყობა	1577	ი/მ: რაული კომახიძე	09.06.	10.08.
20	კოკათი	გაუვალ ადგილზე ბეტონის გზის მოწყობა	5990	ი.მ: „გიორგი რუსია“	10.06.	10.08.
21	ჩოჩხათი	ჩოჩხათის ცენტრის კეთილმოწყობა	9086	ი/მ: იოსებ ფოფხაძე	10.06.	10.08.
22	ჩოჩხათი	სოფელ ჩოჩხათში „შპალების“ მოწყობა	5265	ი/მ: დავით ტულუში	09.06.	10.08.
23	ჩოჩხათი	სოფელ ჩოჩხათში არსებულ გზაზე გაუვალ ადგილების შეკეთება	1251	ი/მ: „ელგუჯა კვაჭაძე“	28.09.	31.10.
24	ჩოჩხათი	სოფელ ჩოჩხათში ღვედის უბანში გარე განათების მოწყობა	1382	ი/მ: „ელგუჯა კვაჭაძე“	28.09.	31.10.
25	გულიანი	საყანე ფართობში შესასვლელ გზაზე ხიდის მოწყობა	5739	ი/მ: რევაზ მოდებაძე	09.06.	10.08.
26	გულიანი	სოფელ გულიანში ცხაურის მოწყობა	1929	ი/მ: რევაზ მოდებაძე	09.06.	10.08.
27	გულიანი	საყანე ფართობში გასასვლელ გზაზე ხიდისა და სანიაღვრე არხის მოწყობა.	5492	ი/მ: რევაზ მოდებაძე	09.06.	10.08.
28	გულიანი	სოფელ გულიანში ღობის შეკეთება	2370	ი/მ: „ელგუჯა კვაჭაძე“	28.09.	31.10.

29	ქვიანი	„ფიჩორის“ უბანში 10 ცალი გარე განათების ნათურის მოწყობა და სასაფლაოზე ასაყვანი	3860	ი.მ. „ოთარ ჯაში“	15.05.	31.07.
30	ქვიანი	მთავარი წყლის სათავე ნაგებობის წვრილთვლიანი მავთულბადით გადახურვა	2224	ი.მ. „ოთარ ჯაში“	15.05.	31.07.
31	ქვიანი	მთავარი საძოვრისაკენ მიმავალ გზაზე 700 მეტრი სიგრძის სანიაღვრე არხის ამოწმება.	3570	ი.მ. „ოთარ ჯაში“	15.05.	31.07.
32	ქვიანი	სოფლის ცენტრში საპირფარეოს მოწყობა	9129	ი.მ. „ოთარ ჯაში“	15.05.	31.07.
33	ჩოლოზბარგი	სასაფლაოსთან მისასვლელი გზის ჩამოსხმა რკინა-ბეტონით და სანიაღვრე არხის მოწყობა	13315	ი.მ. „ოთარ ჯაში“	15.05.	31.07.
34	ჩოლოზბარგი	საზოგადოებრივი ცენტრის შენობისათვის სახურავის ნაწილობრივ შეკეთება და მიწის შექმნა-	2013	ი.მ. „გიორგი რუსია“	15.05.	31.07.
35	ჭყონაგორა	აყანე ფართობში მისასვლელი 4 ხიდის მოწყობა თანადაფინანსებით	3089	ი.მ. „ოთარ ჯაში“	15.05.	31.07.
36	ჭყონაგორა	საყანე ფართობში მისასვლელი 30 მეტრი სიგრძის გზის მოხრეშვა და ერთი მილიხიდის მოწყობა	2185	ი.მ. „ოთარ ჯაში“	15.05.	31.07.
37	ჭყონაგორა	გარკვეულ უბნებში გარე განათების მოწყობა	9637	ი.მ. „ოთარ ჯაში“	15.05.	31.07.
38	ჯაპანა	საყანე ფართობის შეღობვა ე.წ. „ბუკისციხეზე“ 1 კმ და „ფიჩორისპირზე“ 1კმ სოფლის მოსახლეობის მონაწილეობით და თანადაფინანსებით	5102	ი.მ. „ოთარ ჯაში“	15.05.	31.07.
39	ჯაპანა	გარკვეულ უბნებში გარე განათების მოწყობა.	3942	ი.მ. „ოთარ ჯაში“	15.05.	31.07.
40	ნიგოთი	სოფლის ცენტრში მდებარე სკვერის კეთილმოწყობა თანადაფინანსებით	3322	ი.მ. „ოთარ ჯაში“	15.05.	31.07.
41	ნიგოთი	სოფელ ნიგოთში 400 მეტრი სიგრძის სანიაღვრე არხის ამოწმება	3606	ი.მ. „ოთარ ჯაში“	15.05.	31.07.
42	ნიგოთი	სოფელ ნიგოთში 150 მეტრი სიგრძის სანიაღვრე არხის ამოწმება	2430	ი.მ. „ოთარ ჯაში“	15.05.	31.07.
43	ნიგოთი	გარკვეულ უბნებში გარე განათების მოწყობა	6052	ი.მ. „ოთარ ჯაში“	15.05.	31.07.
44	ნიგოთი	მთისძირა არხზე 2 ლაბახოს მოწყობა	1870	ი.მ. „ოთარ ჯაში“	15.05.	31.07.
45	ჯიხეთის მონასტერი	სოფელში წყლის მოწყობა	4417	ფ.პ. ბესიკ სარიშვილი		
46	ზ/აკეთი	ლაღიძეების უბანში მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია და სანიაღვრე არხების მოწყობა	7765	ი.მ. „ივანე თოდრია“	15.05.	31.07.
47	ზ/აკეთი	ზ/აკეთის არსებული გარე განათების ქსელის გაგრძელება	1405	ი.მ. „ივანე თოდრია“		
48	ქვ/აკეთი	ქურდიძეების უბანში მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია	6175	ი.მ. „ივანე თოდრია“	15.05.	31.07.
49	ქვ/აკეთი	სკოლასთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია	4123	ი.მ. „ივანე თოდრია“	15.05.	31.07.
50	ქვ/აკეთი	მეკანაძეების უბანში მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია	4035	ი.მ. „ივანე თოდრია“	15.05.	31.07.
51	ქვ/აკეთი	ქვ/აკეთის არსებული გარე განათების ქსელის გაგრძელება	2603	ი.მ. „ივანე თოდრია“	25.09.	31.10.
52	გაგური	ე. წ. ხინიკაძეების უბანში არსებული გზის რეაბილიტაცია	6752	ი.მ. „ივანე თოდრია“	15.05.	31.07.
53	გაგური	გაგურში არსებული გარე განათების ქსელის გაგრძელება	1227	ი.მ. „ივანე თოდრია“	25.09.	31.10.
54	ჭანჭათი	ე.წ. ყურიათის“ უბანში მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია	12836	ი.მ. „ივანე თოდრია“	15.05.	31.07.
55	ჭანჭათი	ჭანჭათში ე.წ. საკალმახეზე მისასვლელი გზის შეკეთება	2313	ი.მ. „ივანე თოდრია“	25.09.	31.10.
56	აცანა	ბიბლიოთეკის ოთახის მოწყობა	2336	ი.მ. გიზო ხუხუნაიშვილი	21.05.	31.07.
57	აცანა	განთიადის უბანში გარე განათების მოწყობა	4432	ი.მ. გიზო ხუხუნაიშვილი	21.05.	31.07.
58	აცანა	ეწრის უბანში გარე განათების მოწყობა	5012	ი.მ. გიზო ხუხუნაიშვილი	21.05.	31.07.
59	აცანა	ნაშენებს უბანში ხიდზე განათების მოწყობა	1005	ი.მ. გიზო ხუხუნაიშვილი	21.05.	31.07.
60	აცანა	საბავშვო ბაღის 3 ფანჯრის შეცვლა, 4 ფანჯრის ამოწმება.	2302	ი.მ. გიზო ხუხუნაიშვილი	21.05.	31.07.
61	აცანა	სოფელ აცანაში თედორაძეების და კვიციანიების უბანში წყალგაყვანილობის მოწყობა	882	ი.მ. „ივანე თოდრია“	25.09.	31.10.
62	ტელმანი აცანა	მდინარე საქვიხიაზე ჩასასვლელის გაკეთება	12592	ი.მ. გიზო ხუხუნაიშვილი	21.05.	31.07.

63	ზ/მამათი	შინმოუსვლელთა მემორიალის შეკეთება	4676	ი.მ. „გიორგი ჯიბლაძე“	19.05.	30.06.
64	ზ/მამათი	ადმინისტრაციული შენობაში ერთი ოთახის მოწყობა.	4732	ი.მ. „გიორგი ჯიბლაძე“	19.05.	30.06.
65	კონკკათი	„კარუნის“ და „ჩიკაშუბის“ უბანში გარე განათების მოწყობა	9659	ი.მ. „გალაქტიონ ჯოჯუა“	06.05.	1.06
66	ქვ/მამათი	ე.წ. „ონჯარეთის“ საყანე ფართობებთან მისასვლელი გზის გაწმენდა და სანიაღვრე არხის ამოწმენდა	8300	ი.მ. „გიორგი ჯიბლაძე“	19.05.	30.06.
67	შათირი	გარე განათების რეაბილიტაცია	2519	ი.მ. „გალაქტიონ ჯოჯუა“	06.05.	1.06
68	შათირი	მოსახლეობისათვის წყლის მიწოდების საკითხის მოგვარება.	3173	ი.მ. „გიორგი ჯიბლაძე“	19.05.	30.06.
69	მაჩხვარეთი	წმ. გიორგის ქუჩის წყლის სათავე ნაგებობის რეაბილიტაცია	16352	ი.მ. „ნოდარ ვანაძე“	20.05.	31.07.
70	ორაგვე	სანიაღვრე არხებისა და წყალგამტარი მილბის მოწყობა.	5108	ი.მ. „ნოდარ ვანაძე“	20.05.	31.07.
71	ჯუნმერე	სანიაღვრე არხების მოწყობა	1522	ი.მ. „ნოდარ ვანაძე“	20.05.	31.07.
72	ჯუნმერე	მთაწმინდის ქუჩაზე არსებულ ხიდზე მოაჯირის მოწყობა	850	ი.მ. „ნოდარ ვანაძე“	20.05.	31.07.
73	ჯუნმერე	მთაწმინდის ქუჩაზე ცხაურების მოწყობა (მილით)	3207	ი.მ. „ნოდარ ვანაძე“	20.05.	31.07.
74	ჯუნმერე	სასაფლაოსთან გარე განათება	563	ი.მ. „ნოდარ ვანაძე“	20.05.	31.07.
75	ჯუნმერე	სოფელ ჯუნმერეში სანიაღვრე არხის მოწყობა	1753	ი.მ. „არკადი ციხენკო“	30.09.	31.10.
76	ჯუნენერი	არსებული სტადიონის შეღობვა	10313	შპს „გურია 2015“	06.05.	31.07.
77	ჯუნენერი	ე.წ. „ჯაბელი“ უბანში არსებული ჭის შეკეთება	2297	შპს „გურია 2015“	06.05.	06.07.
78	ჯუნენერი	სოფლის ცენტრში ცხაურის მოწყობა	2310	შპს „გურია 2015“	06.05.	06+.07
79	გვიმბალაური	ე. წ. „ჩხაიძეების“ სასაფლაოს შეღობვა	11341	შპს „გურია 2015“	06.05.	31.07.
80	გვიმბალაური	ივანე იმნაძის ქუჩაზე მდებარე სოფლის სასაფლაოს ნაწილობრივ შეღობვა	3561	ი.მ. „გია ზენაიშვილი“	07.05.	06.07.
81	გვიმბალაური	ჯანმრთელობის ქუჩაზე ცხაურისა და 2 ცალი გარე განათების მოწყობა	3567	ი.მ. „გია ზენაიშვილი“	07.05.	06.07.
82	გვიმბალაური	სოფლის საექიმო უბნის შენობისათვის ჭერის შეკეთება	3410	ი.მ. „გია ზენაიშვილი“	07.05.	06.07.
83	გვიმბალაური	ივანე იმნაძის ქუჩაზე ცხაურის მოწყობა	1830	ი.მ. „გია ზენაიშვილი“	07.05.	06.07.
84	გვიმბალაური	სოფელ გვიმბალაურში იმნაძეების ჩიხში გზის მოხრეშვა მოსწორება	2231	ი.მ. „ვლადიმერ ჟორდანია“	23.09.	31.10.
85	ზ/ჩიბათი	შიდა სასოფლო გზების სანიაღვრე არხების გაწმენდა	10138	ი.მ. „გიორგი რუსია“	21.05.	31.07.
86	ზ/ჩიბათი	საყანე ფართობის შეღობვა ეკლიანი მავთულით.	4475	ი.მ. „გიორგი რუსია“	21.05.	31.07.
87	ქვ/ჩიბათი	შიდა სასოფლო გზების სანიაღვრე არხების გაწმენდა	5316	ი.მ. „ელგუჯა ზენაიშვილი“	07.05.	31.07.
88	ქვ/ჩიბათი	სოფლის სამოვარზე მისასვლელი მილხიდის დემონტაჟი	1232	ი.მ. „ელგუჯა ზენაიშვილი“	07.05.	31.07.
89	ქვ/ჩიბათი	მინი სტადიონის მოწყობა	13065	ი.მ. „ელგუჯა ზენაიშვილი“	07.05.	31.07.
90	ქვ/ჩიბათი	საბავშვო ბაღის ღობის შეკეთება	6363	ი.მ. „ელგუჯა ზენაიშვილი“	07.05.	31.07.
91	ჭალა	შიდა სასოფლო გზების სანიაღვრე არხების გაწმენდა	13600	ი.მ. „ელგუჯა ზენაიშვილი“	21.05.	31.07.
92	ლესა	ადმინისტრაციული შენობის სახურავის შეკეთება	24433	ი.მ. „ვლადიმერ ჟორდანია“	08.05.	31.07.
93	ლესა	„ე. წ. „კორეას“ უბანში ხიდისა და მილხიდის მოწყობა	2664	ი.მ. „ტარიელ ჭაფოძე“	06.05.	06.07.
94	ლესა	სოფელ ლესაში სანიაღვრე არხის ამოწმენდა და გზის მოხრეშვა	4431	ი.მ. „ვლადიმერ ჟორდანია“	23.09.	31.10.
95	ჭინათი	ზემო ჭინათის გზაზე მილხიდის მოწყობა და ორმოვანის შეკეთება	4682	ი.მ. „ტარიელ ჭაფოძე“	06.05.	06.07.

96	ჭინათი	ე.წ. „გუბის“ სასაფლაოსთან მისასვლელი გზის კეთილმოწყობა	10490	ი.მ. „ტარიელ ჭაფიძე“	06.05.	06.07.
97	ჭინათი	ე. წ. „ფოცხვერეთის“ უბანში გზის ორმოვანი შეკეთება და სანიაღვრე არხების მოწყობა.	3480	ი.მ. „ტარიელ ჭაფიძე“	06.05.	06.07.
98	ბაღლევი	გზის შეკეთება „კვაჭაძეების“ უბანში	8121	ი.მ. „ამირან ჯვართავა“	18.05.	31.07
99	ბაღლევი	ორივე სასაფლაოზე დენისა და წყლის მიყვანა	3452	ი.მ. „ამირან ჯვართავა“	18.05.	31.07
100	ბაღლევი	სოფელ ბაღლეფში გზის შეკეთებითი სამუშაოები	2087	ი.მ. „ამირან ჯვართავა“	23.09.	31.10.
101	ქერი	სოფლის სასაფლაოზე დენისა და წყლის მიყვანა, ასევე მისასვლელი გზის გასწვრივ სანიაღვრე არხის	11402	ი.მ. „ამირან ჯვართავა“	18.05.	31.07
102	ქერი	სოფელ ქერში გზის შეკეთებითი სამუშაოები	2067	ი.მ. „ამირან ჯვართავა“	23.09.	31.10.
103	ჯურუყვეთი	სოფელ ჯურუყვეთში მილხიდის გაკეთება	4828	ი.მ. „ამირან ჯვართავა“	18.05.	31.07
104	ჯურუყვეთი	სოფელ ჯურუყვეთში მილხიდისა და გზის მოწესრიგება	8609	ი.მ. „ამირან ჯვართავა“	18.05.	31.07
105	ჯურუყვეთი	მილხიდის შეკეთება „გოგუაძეების“ უბნის საზღვარზე	3486	ი.მ. „ამირან ჯვართავა“	18.05.	31.07
106	ჯურუყვეთი	გზისა და სანიაღვრე არხის მოწესრიგება „გოგუაძეების“ და „კვაჭაძეების“ უბნების	1693	ი.მ. „ამირან ჯვართავა“	18.05.	31.07
107	ჯურუყვეთი	სოფელ ჯურუყვეთში ადმინისტრაციული შენობის ერთი ოთახის შეკეთება არსებული მასალის	584	ი.მ. „ამირან ჯვართავა“	23.09.	31.10.
108	ჯურუყვეთი	სოფელ ჯურუყვეთში რკინა-ბეტონის სანიაღვრე არხის მოწყობა	5156	ი.მ. „ამირან ჯვართავა“	23.09.	31.10.
109	ნინოშვილი	გზისპირა სანიაღვრე არხების მოწყობა	14791	ი.მ. „ოთარ სალუქვაძე“	01.06.	31.07
110	ყელა	გზისპირა სანიაღვრე არხების მოწყობა	9647	შპს „გურია 2015“	04.06.	31.07
111	ნიგეზიანი	„I ბრიგადაში „ გამავალი ხიდის მოწყობა მდ. წყალწითელაზე	23991	ი.მ. „მამუკა ტულუში“	20.05.	31.08.
112	ნიგეზიანი	ბიბლიოთეკის ეზოს შეღებვა	3560	ი.მ. „ვახტანგ მარგალიტაძე“	01.06.	31.07.
113	ნიგეზიანი	სოფელ ნიგეზიანში არსებული გარე განათების გაგრძელება	1249	ი.მ. „ვახტანგ მარგალიტაძე“	23.09.	31.10.
114	ხაჯალია	სოფელ ხაჯალიაში რკინა-ბეტონის ცხაურის მოწყობა.	7954	ი.მ. „მამუკა ტულუში“	20.05.	31.08.
115	ხაჯალია	სოფელ ხაჯალიაში მილხიდის მოწყობა	618	ი.მ. „მამუკა ტულუში“	20.05.	31.08.
116	ხაჯალია	მარტივი ტიპის მინი-სტადიონის მოწყობა	7170	ი.მ. „მამუკა ტულუში“	20.05.	31.08.
117	ხაჯალია	სოფელ ხაჯალიაში გაბიონის მოწყობა	9796	ი.მ. „მამუკა ტულუში“	20.05.	31.08.
118	ხაჯალია	სოფლის სამოვარზე არსებულ არხზე საცალფეხო ხიდის მოწყობა („შველერის“ შეძენა)	1450	ი.მ. „მამუკა ტულუში“	20.05.	31.08.
119	არჩელი	სოფელ არჩელში გზის გაუვალი ნაწილების შეკეთება	4357	ი.მ. „ვახტანგ მარგალიტაძე“	01.06.	31.07.
120	არჩელი	„ბებეთის“ გზის გაუვალი მონაკვეთების შეკეთება	8110	ი.მ. „გიორგი რუსია“	01.06.	31.07.
121	არჩელი	სოფელ არჩელში გზის გაუვალი ნაწილის შეკეთება	787	ი.მ. „ვახტანგ მარგალიტაძე“	23.09.	31.10.
122	ჩანჩეთი	ე. წ. „ზეგნის“ გზაზე სანიაღვრე არხებისა და ორი მილხიდის მოწყობა. ასევე გზის გაუვალი	4426	შპს: „კმლ ტრანს კომპანი“	20.05.	31.07.
123	ჩანჩეთი	გარე განათების 10 (ათი) სანათის დამატება.	1421	შპს: „კმლ ტრანს კომპანი“	20.05.	31.07.
124	ახალსოფელი	წყალმომარაგების პროექტის გაგრძელება	3593	ი.მ. „ირადიონ ყაჭეიშვილი“	18.05.	31.07.
125	ახალსოფელი	ახალსოფლის სკოლიდან 800მ-ში ყოფილ რკინიგზელთან მოსაცდელთან მოსაცდელის მოწყობა	4262	ი.მ. „ირადიონ ყაჭეიშვილი“	18.05.	31.07.
126	ახალსოფელი	მინი სტადიონის მოწყობა	6193	ი.მ. „ირადიონ ყაჭეიშვილი“	18.05.	31.07.
127	ახალსოფელი	სოფ. ახალსოფელში კივის ფართობებთან მიმდებარე ტერიტორიაზე ცხაურის და არხის მოწყობა	2650	ი.მ. „გიორგი ჩხაიძე“	24.09.	31.10.
128	ტაბანათი	სანიაღვრე არხების გაწმენდა	12785	ი.მ. „ამირან მგელაძე“	02.06.	31.07.
129	ტაბანათი	მინი სტადიონის მოწყობა	8299	ი.მ. „გიორგი რუსია“	04.06.	31.07.

130	ტაბანათი	სანიაღვრე არხების კეთილმოწყობა	3508	ი.მ. „გიორგი რუსია“	04.06.	31.07.
131	ტაბანათი	სოფელ ტაბანათში უნაგირას უბანში საყანე ფართობის შეღებვა	2301	ი.მ: „გიორგი ჩხაიძე“	24.09.	31.10.
132	ჩქუნი მალთაყვა	მინი სპორტული მოედნის მოწყობა	6292	ი.მ: „ირადიონ ყაჭეიშვილი“	18.05.	31.07.
133	ხიდმაღალა	სოფლის სასაფლაოს დობის რეკონსტრუქცია	17164	ი.მ: „ირადიონ ყაჭეიშვილი“	18.05.	31.07.
134	ხიდმაღალა	მინის სტადიონის რეკონსტრუქცია	3546	ი.მ: „ირადიონ ყაჭეიშვილი“	18.05.	31.07.
135	ხიდმაღალა	ანწლიანისა და ხიდმაღალას გზის გადაკვეთაზე პრიმიტიული მილხიდის მოწყობა	2469	ი.მ: „ირადიონ ყაჭეიშვილი“	18.05.	31.07.
136	ხიდმაღალა	სოფელ ხიდმარალაზე რკინა-ბეტონის სანიაღვრე არხის და სახიდე გადასასვლელის მოწყობა	4550	ი.მ: „გიორგი ჩხაიძე“	24.09.	31.10.
137	ხიდმაღალა	სოფ. ხიდმარალაზე წყლის ტუმბოს შექმნა	901	ი.მ: „გიორგი ჩხაიძე“	24.09.	15.10.
138	გრიგოლეთი	მოწყობილი გარე განათებისთვის მრიცხველის შექმნა	400	ი.მ: „ირადიონ ყაჭეიშვილი“	7/27/2015	8/10/2015
139	გრიგოლეთი	არხების მოწყობა ე.წ. „ლიმონარიუმის“ ტერიტორიაზე	5983	ი.მ. გურამ ბლაგიძე		
140	მალთაყვა	100 მეტრი სიგრძის გზის მოწყობა. (სასტუმრო „ლაშთანის“ გზის ცენტრალურ მაგისტრალთან	3551	ი.მ. „გიორგი რუსია“	04.06.	31.07.
141	სუფსა	ორჯულაში ქუჩის განათების მოწყობა	6667	ი.მ: „ირადიონ ყაჭეიშვილი“	18.05.	31.07.
142	სუფსა	სოფელ სუფსაში რკინიგზის დასახლებაში სანიაღვრე არხის გაწმენდა	1204	ი.მ: „გიორგი ჩხაიძე“	24.09.	31.10.
143	წყალწმინდა	წყლის სათავე-ნაგებობის მოწყობა	24749	შპს: „ტალღა“	08.05.	31.07.
144	ღრმაღელე	სოფ. ღრმაღელეში წყალსადენის მოწყობა	18819	შპს: „ტალღა“	08.05.	31.07.
145	ომფარეთი	ზედა ომფარეთში წყალსადენის მოწყობა	14102	შპს: „ტალღა“	08.05.	31.07.
146	ომფარეთი	გაბიონის მოწყობა მთავარ გზაზე	3382	შპს: „ტალღა“	08.05.	31.07.
147	ორმეთი	სასაფლაოს შემოღობვა მავთულ-ბადით ბეტონის ცოკოლზე 300მ	13707	შპს: „ტალღა“	08.05.	31.07.
			817430			

ფაქტიური შესრულების %
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
80%
100%
50%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

ინფორმაცია 2015 წელს განხორციელებული ტენდერების შესახებ

დანართი N1

№	ტენდერის №	ტენდერის ტიპი	გამოცხადების თარიღი	დასრულების თარიღი	შესყიდვის ობიექტის დასახელება	კოდი	მონაწილეთა რაოდენობა	მიმწოდებელი	სავარაუდო ღირებულება	საბოლოო ფასი	ეკონომია
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
1	SPA150003670	გეტ	04.02.2015	10.02.2015	სამგზავრო სატრანსპორტო საშუალებების დაქირავება მძღოლთან ერთად	60170000	1	ი.მ. „ვანო ჩხაიძე“	14000	14000	0
2	SPA150004726	გეტ	12.02.2015	18.02.2015	საბავშვო ბაღების შენობების მშენებლობის და რეაბილიტაციის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია	71320000		ტენდერი არ შედგა	22680		
3	SPA150005173	გეტ	16.02.2015	20.02.2015	გზების რეაბილიტაციის საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა	71320000		ტენდერი არ შედგა	16710		
4	SPA150005342	გეტ	17.02.2015	23.02.2015	წყალმომარაგების სისტემების მოწყობის საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა	71320000		ტენდერი არ შედგა	22470		
5	SPA150005539	გეტ	18.02.2015	24.02.2015	საბავშვო ბაღების შენობების მშენებლობის და რეაბილიტაციის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია	71320000		ტენდერი არ შედგა	22680		
6	SPA150005908	გეტ	20.02.2015	26.02.2015	გზების რეაბილიტაციის საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა	71320000		ტენდერი არ შედგა	16710		
7	SPA150005916	გეტ	20.02.2015	26.02.2015	ქალაქ ლანჩხუთისა და სუფსის ცენტრის კეთილმოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო	71320000		ტენდერი არ შედგა	27240		
8	SPA150006012	გეტ	23.02.2015	27.02.2015	საოფისე მანქანა-დანადგარები, აღჭურვილობა და საკანცელარიო ნივთები, კომპიუტერების, პრინტერებისა და ავეჯის გარდა	30100000		ტენდერი არ შედგა	6001		

9	SPA150006177	გეტ	24.02.2015	02.03.201	წყალმომარაგების სისტემების მოწყობის საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა	71320000	ტენდერი არ შედგა		22470		
10	SPA150006371	გეტ	25.02.2015	04.03.2015	შენობების მშენებლობისა და რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	71320000	ტენდერი არ შედგა		27180		
11	SPA150007006	გეტ	04.03.2015	10.03.2015	გზების რეაბილიტაციის საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა	71320000	2	შპს „ამბაზი 3“	16710	15300	1410
12	SPA150007010	გეტ	04.03.2015	10.03.2015	ქალაქ ლანჩხუთისა და სუფსის ცენტრის კეთილმოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	71320000	3	შპს არქიტექტურა და პროექტი	27240	22999	4241
13	SPA150007334	გეტ	06.03.2015	12.03.2015	შენობების მშენებლობისა და რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	71320000	3	შპს Modern Architectural Group	27180	19000	8180
14	SPA150007336	გეტ	06.03.2015	12.03.2015	წყალმომარაგების სისტემების მოწყობის საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა	71320000		დასრულებულია უარყოფითი შედეგით	22470		
15	SPA150007347	გეტ	06.03.2015	12.03.2015	საოფისე მანქანა-დანადგარები, აღჭურვილობა და საკანცელარიო ნივთები, კომპიუტერების, პრინტერებისა და ავეჯის გარდა	30100000	2	შპს მაიპისი	7901	7295	606
16	SPA150008159	გეტ	13.03.2015	19.03.2015	ლანჩხუთი მუნიციპალიტეტში წყალმომარაგების სისტემის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	71320000	2	შპს GREEN VILLAGE GEORGIA გრინ ვილიჯ ჯორჯია	22470	23470	-1000
17	SPA150009331	გეტ	24.03.2015	30.03.2015	სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები	50100000	1	ი.მ. „დათო ჯვართავა“	10159	10159	0
18	SPA150009458	გეტ	24.03.2015	31.03.2015	„ლელოს“ ღონისძიების ორგანიზება	79952100	2	ი.მ. „ზვიად ჩხაიძე“	14410	14275	135

19	SPA150013154	გეტ	05.05.2015	11.05.2015	სოფელ ჩოლობარგში საზოგადოებრივი ცენტრის შენობის და სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის ოთახების შეკეთების სამუშაოები	45454100	3	შეწყვეტილია			0
20	SPA150014994	გეტ	5/27/2015	6/2/2015	ქალაქ ლანჩხუთისა და სუფსის ცენტრის კეთილმოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	71320000	5	ს.ს. აჭარკაპშენი			0
21	SPA150015602	გეტ	6/2/2015	6/8/2015	გრიგოლეთის საწვრთნელი ბაზის რეაბილიტაცია	45212411	4	შპს გილმარი2	412810	358887	53923
22	SPA150015612	გეტ	6/2/2015	6/8/2015	აკეთისა და მაჩხვარეთის საბავშვო ბაღების მშენებლობა-რეაბილიტაცია	45214100	1	შპს ხურო	402950	400950	2000
23	SPA150015632	გეტ	6/2/2015	6/8/2015	წყალწმინდისა და ჯურუყვეთის საბავშვო ბაღების შენობების მშენებლობა	45214100	1	შპს ხურო	527090	405860	121230
24	SPA150015724	გეტ	6/2/2015	6/9/2015	გზის შეკეთების სამუშაოები	45233142	3	შპს „სამკუთხედი“	358099	270000	88099
25	SPA150015749	გეტ	6/3/2015	6/9/2015	ქ. ლანჩხუთში დუმბადისა და წმ. ნინოს ქუჩაზე რკ. ბეტონის სანიაღვრე არხების მოწყობა	45247210	1	შპს „სამკუთხედი“	261919	240000	21919
26	SPA150016321	გეტ	6/9/2015	6/15/2015	წყალგაყვანილობის მონტაჟი	45332200	3	შპს უნივერსალ ჯორჯია 2008	773131	717199	55932
27	SPA150017336	გეტ	6/18/2015	6/29/2015	ჩოჩხატის ადმინისტრაციულ ერთეულში, გულიანიდან სუფსის სარკინიგზო გადასასვლელამდე საავტომობილო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	45233142	3	შპს „სამკუთხედი“	4384030	3000000	1384030
28	SPA150017377	გეტ	6/19/2015	6/25/2015	წყალწმინდისა და ჯურუყვეთის საბავშვო ბაღების შენობების მშენებლობა	45214100	2	შპს საბა ჯგუფი	527090	494999	32091
29	SPA150017573	გეტ	6/22/2015	6/26/2015	სამგზავრო სატრანსპორტო საშუალებების დაქირავება მძღოლთან ერთად	60170000	1	ი.მ. ზვიად დოლიძე	3900	3900	0
30	SPA150019372	გეტ	7/13/2015	7/17/2015	სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები	50100000	1	ი.მ. დათო ჯვართავა	5617	5617	0

31	SPA150019387	გეპ	7/13/2015	7/17/2015	შენობის დასრულების სამუშაოები	45454100	5	ი.მ. გიორგი რუსია	33806	27999	5807
32	SPA150019393	გეპ	7/13/2015	7/17/2015	საოფისე ავეჯი	39130000	4	შპს დანა 1501	7680	5799	1881
33	SPA150020246	გეპ	7/21/2015	7/27/2015	სოფელ წყალწმინდაში სახიდე გადასასვლელის მოწყობა	45221111	2	შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება (შპს)სახარია	471323	444000	27323
34	SPA150020280	გეპ	7/21/2015	7/27/2015	სოფელ შუხუთში გზის აღდგენითი სამუშაოები	45233142	შენწყვეტილია		21067		
35	SPA150020390	გეპ	7/22/2015	7/28/2015	სოფელ შუხუთში გზის აღდგენითი სამუშაოები	45233142	დასრულებულია უარყოფითი შედეგით		24067		
36	SPA150020498	გეპ	7/23/2015	7/29/2015	სოფელ ჭანჭათში გზის შეკეთება	45233142	3	შპს დრო	22037	17699	4338
37	SPA150020986	გეპ	7/28/2015	8/3/2015	მდინარე სუფსაზე ნაპირსამაგრის მოწყობა	45246200	შენწყვეტილია		2390870		
38	SPA150021007	გეპ	7/28/2015	8/3/2015	სანაპირო კლდეების გასამაგრებელი სამუშაოები	45243110	2	შპს ოპტიმუს ჯგუფი	1228366	1207177	21189
39	SPA150021190	გეპ	7/30/2015	8/5/2015	სოფელ შუხუთში გზის აღდგენითი სამუშაოები	45233142	1	შპს გურია 2015	24067	23710	357
40	SPA150021569	გეპ	8/3/2015	8/7/2015	3000 ცალი მეორადი განძელის ტრანსპორტირება	63110000	1	ოთარ ჯაში	12000	11700	300
41	SPA150021574	გეპ	8/3/2015	8/10/2015	12 ცალი საბურავის შესყიდვა	34351100	1	შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება (შპს) თეგეტა მოტორსი	3300	1120	2180
42	SPA150021833	გეპ	06.08.2015	8/12/2015	მდინარე სუფსაზე ნაპირსამაგრის მოწყობა	45246200	9	შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება ვლადნეფტპროდუქტის წარმომადგენლობა საქართველოში	2390870	1995000	395870

